

PLAN DES TRAVAUX

PHASAGE DES TRAVAUX

2026

TRIMESTRE 1



Préparation de l'accès au site

1. Préparation de l'accès au site.
2. Premiers travaux d'adaptation des réseaux impétrants.
3. Création d'un nouvel accès au site et adaptation de la connexion entre le chemin de Vieusart et la bande d'accélération vers la N25.

TRIMESTRE 2



Préparation du site et des terrassements

1. Finalisation du nouvel accès au site.
2. Préparation du site : premiers terrassements généraux du site de l'hôpital et de la bretelle, des nivellements et mise en place des installations de chantier.
3. Déboisement et défrichage selon les périodes autorisées.
4. Déplacements des impétrants.
5. Création des pistes de chantier pour les entrées/sorties du site.
6. Création des bassins de captages, d'infiltration et de secours et des ouvrages de guidages pour la gestion des eaux en phase de chantier.

2026-2027

TRIMESTRE 3 2026 - TRIMESTRE 2 2027



Travaux de la bretelle N25/E411, terrassements et fondations de l'Hôpital

1. Finalisation des terrassements.
2. Fondations et gros œuvre de l'hôpital.
3. Génie civil de la bretelle, des ponts de cadres et des voiries de connexions (12 mois).
4. Raclage-pose et modification du marquage de la N25 (6 mois).
5. Aménagement des chemins cyclo-piétons.
6. Égouttage vers le chemin de Louvranges.

2027

TRIMESTRE 2 - TRIMESTRE 4



Travaux de la bretelle de la N25/E411, gros oeuvre de l'hôpital

1. Gros œuvre de l'hôpital.
2. Génie civil de la bretelle, des ponts de cadres et des voiries de connexions.
3. Raccordement des nouvelles bretelles de la N25 vers la E411 (zones vertes - 5 mois).


2027

TRIMESTRE 3 - TRIMESTRE 4



Equipements techniques et finitions de l'hôpital

1. Gros œuvre de l'hôpital & techniques spéciales et parachèvements.
2. Raccordement des nouvelles bretelles de la E411 vers la N25 (zone verte - 5 mois).
3. Elargissement de la E411 - déplacement de l'égouttage (zone rouge - 6 mois).



PLAN DES TRAVAUX

PHASAGE DES TRAVAUX 2027-2028

TRIMESTRE 4 2027 - TRIMESTRE 1 2028



Techniques spéciales et parachèvements

1. Gros œuvre de l'hôpital fermé (façades et toitures).
2. Techniques spéciales et parachèvements.

2028

TRIMESTRE 2-3



Techniques spéciales et parachèvements de l'hôpital et de la crèche

1. Gros œuvre de l'hôpital fermé (façades et toitures).
2. Gros œuvre de la crèche.
3. Techniques spéciales et parachèvements.

2028-2029

TRIMESTRE 3 2028 - TRIMESTRE 2 2029



Techniques spéciales et parachèvements Hôpital/ Parking Silo/ Crèche

1. Gros œuvre du parking silo/Domaine du Blé.
2. Techniques spéciales et parachèvements – toutes zones confondues.
3. Interventions aux abords et système de gestion des eaux définitif.
4. Bassins de captages, d'infiltration et de secours, ouvrages de guidages pour la gestion des eaux en phase de chantier.

2029-2030

TRIMESTRE 3 2029 - TRIMESTRE 1 2030



Techniques spéciales et parachèvements Parking Silo/Abords

1. Place publique.
2. Parking Silo.
3. Abords, voiries internes.
4. Techniques spéciales et parachèvements – toutes zones confondues.

2030

TRIMESTRE 4 2030



Situation finale

